



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านนาปัง หมู่ที่ ๕	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๗	
๒	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางด้านคอย บ้านนามน หมู่ที่ ๔	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๗	
๓	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางนาย ธนศิลป์ บ้านนาทม หมู่ที่ ๘	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๗	
๔	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางโคกท่าเล บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	✓			๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ๖๗ - ๓ มี.ค. ๖๗	
๕	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางวัดถ้ำกลอง แล่ง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒	✓			๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๗ ก.พ. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	
๖	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายทางข้างลานมัน บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๑๑	✓			๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๗ ก.พ. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	
๗	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางสวนนายสม ดี บ้านนามน หมู่ที่ ๔	✓			๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๗ ก.พ. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันดิน สายทางสวนยาง ครุจันทร์เพ็ญ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓	✓			๒๔๙,๙๐๐.๐๐	๒๔๙,๙๐๐.๐๐	๗ ก.พ. ๖๗ – ๗ มี.ค. ๖๗	
๙	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายทางฮ้องโคก บ้านป่าซาด หมู่ที่ ๑	✓			๓๔๙,๙๐๐.๐๐	๓๔๙,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๗ – ๑๐ มี.ค. ๖๗	
๑๐	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางนายนายพร มา บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๑๑	✓			๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๗	
๑๑	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนสวาท หมู่ ที่ ๑๑	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๗	
๑๒	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางไร่ อบต. บรรจบ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๑๑	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๗	
๑๓	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนสวาท หมู่ ที่ ๖	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๗	
๑๔	จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ศาลา เอนกประสงค์ บ้านนาทาม หมู่ที่ ๘	✓			๓๗๙,๕๐๐.๐๐	๓๗๙,๕๐๐.๐๐	๒๙ ก.พ. ๖๗ – ๒๘ เม.ย. ๖๗	
๑๕	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางนายนาย ประมวล บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖	✓			๑๑๙,๙๐๐.๐๐	๑๑๙,๙๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ – ๗ เม.ย. ๖๗	
๑๖	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางบ้านนายสม เพียร บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖	✓			๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ – ๗ เม.ย. ๖๗	
๑๗	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายใน หมู่บ้าน (บ้านนายนิสัย)บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๓	✓			๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ – ๗ พ.ค. ๖๗	

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๘	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านนามน หมู่ที่๔	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ – ๗ พ.ค. ๖๗	
๑๙	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน (ดอนปู่ตา) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๓	✓			๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ – ๗ พ.ค. ๖๗	
๒๐	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางประมงบ้านนามน หมู่ที่๔	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ – ๗ พ.ค. ๖๗	
๒๑	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางป่าไร่-นาซิงบ้านป่าไร่ หมู่ที่๒	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ – ๗ พ.ค. ๖๗	
๒๒	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านนาป่ง หมู่ที่๕	✓			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ – ๗ พ.ค. ๖๗	
๒๓	จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงาน อบต.ป่าไร่ บ้านป่าไร่ หมู่ที่๒	✓			๒๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๗ – ๑๓ เม.ย. ๖๗	
๒๔	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางนายนายหมื่นบ้านหนองเม็ก หมู่ที่๓	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๗ – ๑๓ เม.ย. ๖๗	
๒๕	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางนางนางแต้มนานายหลาย บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๓	✓			๑๐๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๙,๙๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๗ – ๑๓ เม.ย. ๖๗	
๒๖	จ้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้านบ้านนาทาม หมู่ที่๘	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๗ – ๑๔ พ.ค. ๖๗	
๒๗	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางนายนายสมัยบ้านโนนสวาท หมู่ที่๑๑	✓			๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗ – ๒๑ เม.ย. ๖๗	

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๒๘	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านป่งขาม หมู่ที่๙	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗ – ๒๑ เม.ย. ๖๗	
๒๙	ซ่อมแซมถนนดิน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐	✓			๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗ – ๒๑ เม.ย. ๖๗	
๓๐	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางนายนายประเซ็น บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐	✓			๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗ – ๒๑ เม.ย. ๖๗	
๓๑	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางสวนยางนางแจ่ม บ้านป่าขาด หมู่ที่๑	✓			๓๗,๔๐๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๗ – ๒๑ เม.ย. ๖๗	
๓๒	จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางไร่นายสะอาด บ้านนาทาม หมู่ที่๘	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๗ – ๒๕ เม.ย. ๖๗	
๓๓	จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านป่งขาม หมู่ที่๙	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๗ – ๒๖ พ.ค. ๖๗	
๓๔	ซ่อมแซมถนนดินสายทางไปฝายห้วยทราย บ้านป่าไร่ ม.๒	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย. ๖๗ – ๒ พ.ค. ๖๗	
๓๕	ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางนายนายเหรียญชัย บ้านห้วยทราย ม.๗	✓			๑๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๐๐.๐๐	๓ เม.ย. ๖๗ – ๒ พ.ค. ๖๗	
๓๖	เกรดเกลี่ยถนนภายในตำบลป่าไร่	✓			๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ – ๑๘ พ.ค. ๖๗	
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปนาช่างก้อม บ้านป่าไร่ ม.๒	✓			๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๒๗ เม.ย. ๖๗ – ๒๕ มิ.ย. ๖๗	
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย ม.๗	✓			๑๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๗ เม.ย. ๖๗ – ๒๕ มิ.ย. ๖๗	

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางคุ้มโนนเจริญ บ้านป่ง ขาม ม.๙	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๘ พ.ค. ๖๗ – ๖ ก.ค. ๖๗	
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวาท ม.๑๑	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๘ พ.ค. ๖๗ – ๖ ก.ค. ๖๗	
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวาท ม.๖	✓			๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ค. ๖๗ – ๗ ก.ค. ๖๗	
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสมบูรณ์ ม.๑๐	✓			๒๕๙,๘๐๐.๐๐	๒๕๙,๘๐๐.๐๐	๙ พ.ค. ๖๗ – ๗ ก.ค. ๖๗	
๔๓	การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจาก สถานการณ์เอลนีโญ ม.๑	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๗ – ๒๘ ส.ค. ๖๗	
๔๔	การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจาก สถานการณ์เอลนีโญ ม.๒	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๗ – ๒๘ ส.ค. ๖๗	
๔๕	การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจาก สถานการณ์เอลนีโญ ม.๖	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๗ – ๒๘ ส.ค. ๖๗	
๔๖	การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจาก สถานการณ์เอลนีโญ ม.๘	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๗ – ๒๘ ส.ค. ๖๗	
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางโนนสวาท-นาทาม บ้านโนนสวาท ม.๖	✓			๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๘ มิ.ย. ๖๗ – ๖ ส.ค. ๖๗	
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเส้นนาช่างหนึ่ง บ้าน หนองเม็ก ม.๓	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕ ก.ค. ๖๗ – ๒ ก.ย. ๖๗	
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางประมง-ช่องเม็ก บ้าน นามน ม.๔	✓			๑๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๐๐.๐๐	๕ ก.ค. ๖๗ – ๒ ก.ย. ๖๗	

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางในเขตพื้นที่บ้านนาป่ง ม.๕	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖ ก.ค. ๖๗ – ๓ ก.ย. ๖๗	
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางกฐิน บ้านป่งขาม ม.๙	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ ก.ค. ๖๗ – ๓ ก.ย. ๖๗	
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางลานยาง-ภูผักหวาน บ้านป่าขาด ม.๑	✓			๒๙๙,๗๐๐.๐๐	๒๙๙,๗๐๐.๐๐	๙ ก.ค. ๖๗ – ๖ ก.ย. ๖๗	
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้ามบ้านกำนัน บ้านนาสมบูรณ์ ม.๑๐	✓			๑๐๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๙,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.ค. ๖๗ – ๗ ก.ย. ๖๗	
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหน้าบ้านนายลำไย-นายดวงจิตร บ้านนาสมบูรณ์ ม.๑๐	✓			๑๓๙,๙๐๐.๐๐	๑๓๙,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.ค. ๖๗ – ๗ ก.ย. ๖๗	
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางลานมัน บ.ป่งขาม ม.๙	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๑ ก.ค. ๖๗ – ๘ ก.ย. ๖๗	
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายเสริม ชันทอง บ้านป่าไร่ ม.๒	✓			๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ค. ๖๗ – ๘ ก.ย. ๖๗	
๕๗	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาพักญาติ บ.ห้วยทราย ม.๗	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๗ ส.ค. ๖๗ – ๕ ต.ค. ๖๗	
๕๘	ก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุ อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๖ ส.ค. ๖๗ – ๑๔ ก.ย. ๖๗	
๕๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ.ห้วยทราย ม.๗	✓			๙๘,๗๐๐.๐๐	๙๘,๗๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๗ – ๑๘ ต.ค. ๖๗	
๖๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ.ป่งขาม ม.๙	✓			๙๘,๗๐๐.๐๐	๙๘,๗๐๐.๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๗ – ๒๐ ต.ค. ๖๗	
๖๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายก้อม-นานางพัชร บ.ป่าไร่ ม.๒	✓			๑๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๐๐.๐๐	๗ ก.ย. ๖๗ – ๕ พ.ย. ๖๗	
๖๒	วางท่อระบายน้ำสายทางไร่นายเงิน บ.ป่าขาด ม.๑	✓			๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗ – ๑๑ ต.ค. ๖๗	

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๓	เสริมผิวถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน บ.นามน ม.๔	✓			๒๒,๔๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗ – ๑๑ ต.ค. ๖๗	
๖๔	ซ่อมท่อระบายน้ำ สายทางลานยาง บ.ป่าขาด ม.๑	✓			๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗ – ๑๑ ต.ค. ๖๗	
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองเม็ก ม.๓(สายทางบ้านหนองเม็ก-คอนปู้ตา)	✓			๒,๘๕๕,๒๕๐.๐๐	๒,๘๕๕,๒๕๐.๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๗ – ๑๙ ธ.ค. ๖๗	
๖๖	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗ – ๒๔ ต.ค. ๖๗	
๖๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗ – ๒๔ ต.ค. ๖๗	
๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ปก.อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗ – ๒๔ ต.ค. ๖๗	
๖๙	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุม อบต.ป่าไร่	✓			๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๗ – ๒๔ ต.ค. ๖๗	
๗๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน บ.ป่าขาม ม.๙	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๖ ก.ย.๖๗ – ๒๔ พ.ย. ๖๗	
๗๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้าน บ.นาทาม ม.๘	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๖ ก.ย.๖๗ – ๒๔ พ.ย. ๖๗	
๗๒	เสริมผิวถนน คสล.สายทาง รพช.๓๐๓๗ บ.ห้วยทราย ม.๗	✓			๗๑,๕๐๐.๐๐	๗๑,๕๐๐.๐๐	๒๖ ก.ย.๖๗ – ๒๔ พ.ย. ๖๗	
๗๓	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาช่างหนึ่งไปสี่ตราง บ.หนองเม็ก ม.๓	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗ – ๒๖ ต.ค. ๖๗	
๗๔	ปรับปรุงพื้นลานคอนกรีตในเขตสำนักงาน อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	
๗๕	ก่อสร้างเทลานคอนกรีตรอบหอประชุม อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗๖	ซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ทางนายนายหลาย บ.หนองเม็ก ม.๓	✓			๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	
๗๗	ซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางไปคุ้มด่านชมพู บ.ห้วยทราย ม.๗	✓			๔๑,๕๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	
๗๘	ก่อสร้างห้องน้ำกักขังก๊วย อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	
๗๙	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประธานสภา อบต.ป่า ไร่ ม.๒	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	
๘๐	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานห้อง นายก อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	
๘๑	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานห้องปลัด อบต.ป่าไร่ ม.๒	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ที่มีอย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่